

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi họp về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang và Cà Mau

Ngày 28 tháng 12 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc, kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang và Cà Mau. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau và đại diện các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công các dự án. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Quốc phòng, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

Việc phát triển kết cấu hạ tầng hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các tỉnh Cà Mau và An Giang nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chiến lược, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc, của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan phải quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện trong thời gian tới.

I. Đối với các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước - Đất Mũi, đường ra đảo Hòn Khoai và dự án cải tạo hạ tầng đảo Thổ Chu

1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và biểu dương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các dự án xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, theo đúng tinh thần chỉ đạo rất khẩn trương của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai các dự án, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí đạt và vượt tiến độ; kịp thời thành lập Ban điều hành dự án, bảo đảm điều kiện cho việc quản lý, điều hành tại công trường theo yêu cầu của các dự án. Hoan nghênh và biểu dương tỉnh Cà Mau đã thực hiện rất tốt công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mặc dù khối lượng thực hiện rất lớn với phạm vi thu hồi đất rộng, qua nhiều địa bàn đơn vị hành chính, ảnh hưởng nhiều hộ gia đình và tổ chức, cá nhân, nhưng trong thời gian ngắn tỉnh đã hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công bảo đảm yêu cầu tiến độ rất

khẩn trương của các dự án đây là một điển hình tiêu biểu, cần được nêu gương, nhân rộng. Trân trọng cảm ơn và biểu dương những gia đình, người dân, cộng đồng đã tích cực hỗ trợ, đồng thuận cao, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để thi công, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án

2. Về các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

a) Về giải phóng mặt bằng

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân, cộng đồng trong vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm nơi ở mới của những gia đình, người dân thuộc trường hợp phải di dời tối thiểu phải bằng và phần đầu tốt hơn nơi ở cũ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sớm hoàn thiện thủ tục bàn giao diện tích rừng cho Quân khu 9 để làm thủ tục giao đất phục vụ thi công các dự án cải tạo hạ tầng đảo Thổ Chu, hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2026.

b) Về vật liệu xây dựng

- Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát theo đề nghị của nhà thầu theo quy định, bảo đảm hoạt động khai thác cát theo yêu cầu tiến độ các dự án. Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động phương tiện khai thác cát đáp ứng nhu cầu công suất, tiến độ và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường; hai tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 01 năm 2026.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn tỉnh An Giang cấp phép khai thác mỏ cát, đá trực tiếp cho các nhà thầu của các dự án để triển khai thi công các dự án nêu trên đáp ứng tiến độ; hoàn thành trong tháng 01 năm 2026. Trình tự, thủ tục thực hiện phải hướng dẫn thật cụ thể, khẩn trương, dứt điểm từng nội dung, đúng với tinh thần chỉ đạo và quy định pháp luật đối với dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; trường hợp cần thiết phải có Nghị quyết của Chính phủ hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyền để bảo đảm cơ sở pháp lý theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục quy định trước ngày 15 tháng 01 năm 2026.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo sử dụng mỏ vật liệu được cấp phép để triển khai các dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; nếu có khó khăn báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2026.

c) Về công tác thiết kế, thi công

- Rà soát phương án bố trí nút giao, đường nhánh bảo đảm tăng cường kết nối; nghiên cứu có phương án thiết kế tuyến đường, đặc biệt tại các vị trí cầu lớn như cầu Cửa Lớn, cầu ra đảo Hòn Khoai...tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc, với mục tiêu thông qua các dự án để hình thành một công trình du lịch đặc biệt.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn huy động tối đa lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cả trên biển và đất liền theo đúng tinh thần khẩn cấp; chỉ đạo Quân khu 9 sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án khi cần, bảo đảm đúng và vượt tiến độ; lưu ý phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; quan tâm hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, những người đã nhường đất, nhường nhà, nơi sinh kế và nơi thờ tự để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

- Bộ Tài chính rà soát, xem xét cân đối bố trí nguồn vốn cho các dự án cải tạo hạ tầng trên đảo Thổ Chu theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan liên quan xử lý đề xuất của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 8391/BQP-TC ngày 22 tháng 12 năm 2025 về việc điều chỉnh tăng vốn Điều lệ của Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn để bảo đảm đủ năng lực thực hiện các dự án trọng điểm, dự án bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời gian tới; hoàn thành trong tháng 01 năm 2026; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2026.

II. Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Đây là tuyến cao tốc trục ngang quan trọng, đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Tiến độ triển khai dự án đoạn qua tỉnh An Giang bảo đảm yêu cầu, đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025; tuy nhiên đoạn qua thành phố Cần Thơ tiến độ thi công còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu¹. Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đưa dự án vào vận hành khai thác đồng bộ với đoạn tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Rà soát, xây dựng lại tiến độ chi tiết, xác định rõ các hạng mục là đường găng tiến độ để tập trung chỉ đạo; rà soát toàn bộ nguồn nguyên vật liệu có khả năng cung cấp cho dự án, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu nguyên vật liệu phục vụ thực hiện dự án như thời gian vừa qua; tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

2. Chủ động rà soát việc phân chia các gói thầu của dự án, bảo đảm không chia nhỏ các gói thầu, kịp thời chủ động điều chỉnh, khắc phục tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra việc thực hiện dự án chậm; xác định rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 1 năm 2026.

3. Tiếp tục quan tâm đến việc tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm người dân có cuộc sống mới, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

¹ Đến nay sản lượng mới đạt 49%.

III. Đề xuất, kiến nghị của các cơ quan và một số nội dung khác

1. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Cà Mau (Xây dựng kè chống sạt lở và lấn biển; đầu tư xây dựng cống ngăn triều cường tại cửa biển Gành Hào và các khu vực sông lớn để điều tiết, chống ngập trung tâm đô thị tỉnh Cà Mau; đầu tư đường cao tốc kết nối nhanh giữa hai trung tâm hành chính của hai tỉnh trước đây)

a) Tỉnh Cà Mau chủ động triển khai các thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng, trong đó có đánh giá, lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu theo quy định (đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư,...), hoàn thành trong quý II năm 2026.

b) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kiến nghị của tỉnh Cà Mau về việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án nêu trên, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 01 năm 2026, tinh thần là tỉnh bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng, Trung ương bố trí ngân sách xây lắp.

2. Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hậu Giang - Cà Mau; bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, vận hành đồng bộ trước ngày 31 tháng 01 năm 2026; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp khắc phục và đẩy mạnh thi công trước ngày 08 tháng 01 năm 2026.

3. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối với nội dung vượt thẩm quyền; không để chậm trễ và theo tinh thần 6 “rõ”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ, các tỉnh có liên quan và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện và để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: QP, TC, XD, NN&MT, TP, CA, CT, NG;
- UBND các tỉnh, TP: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: TH, KTTH, NC, QHĐP, NN, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nv

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp